**云枢（上海）科技有限公司**

# 工 作 任 务 派 工 单

任务号 TSK-202611-000032

任务标题 **PDF06 派工单-普通任务**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 任务号 | TSK-202611-000032 | 优先级 | P1（高） |
| 截止日期 | 2026-11-20 | 负责人 | PDF06 负责人张工 |
| 协作人 | 超级管理员、PDF06 协作人小王 | 所属项目 | PRJ-PDF06 PDF-06 派工单实测项目 |
| 状态 | 待开始 | 创建人 | 超级管理员 |
| 分派人 | 超级管理员 | 计划开始 | 2026-11-09 |
| 预估工时 | 16.0 小时 | 部门 | — |

## 任务描述

1. 到货后核对装箱单与实物数量，逐台登记序列号。
2. 检查阀体密封面无划伤、砂眼，发现问题拍照并挂红牌。
3. 安装前确认管道已泄压、盲板已加装。

注意：夜间施工需提前一天报安全科备案。

## 签字栏

| 派工人<br>超级管理员 | 接收人<br>PDF06 负责人张工 | 完成确认<br>验收人：超级管理员 | 日期 |
|---|---|---|---|
| | | | |

签名与日期一律留空，由相关人员接收任务时现场手写（打印件不作电子签名效力）。

**说明：**任务描述与检查项均照录系统内的当前内容，未做删减或改写；检查项即本任务的直接子任务，完成一栏由接收人在纸质件上逐项勾选。

打印时间：2026-11-09 02:16　本单据由云枢系统生成（Chromium · CDP printToPDF）